



Gleisschotter absaugen Cornaux – Le Landeron NE

Referenzobjekt
Saugtechnik, Saugereinheit auf Containerbasis



Projektdaten

Bauherr	Öffentliche Hand
Projektleitung	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
Referenzauskunft	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
Arbeiten	Gleisschotter absaugen mit Saugereinheit
Bausumme	CHF 40'000
Bauzeit	März 2022 bis März 2022



Projektbeschreibung

Technische Daten	Länge der gesaugten Gleise	570.00 m
	Gesaugter Gleisschotter	74.00 t

Auftrag / Vorgehen Im Auftrag der Öffentlichen Hand erhielten wir den Auftrag auf der Bahnstrecke zwischen Cornaux und Le Landeron, Neuchâtel, Gleisschotter mit unserer Saugereinheit auf Containerbasis abzusaugen. Die Saugereinheit und ein Container mit Filtereinheit inklusive zwei Materialcontainern wurden per Bahn auf Tragwagen an den Bahnhof von Cornaux geliefert. Bei diesem Einsatz wurde auf einer Länge von insgesamt 570.00 m gesaugt. Die Gesamtmenge des abgesaugten Materials liegt bei 74.00 Tonnen. Der Transport und die Entsorgung des gesaugten Gleisschotters in eine dafür zugelassenen Deponie nach VVEA wurde ebenfalls durch uns abgewickelt. Die interessanten Arbeiten wurden in drei Nachtschichten termin- und fachgerecht ausgeführt.